

## Акт

о результатах контроля за исполнением пункта 5.17, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13

концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованной системы холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

от 17.09.2015 . №2015-02-ВС, заключенного между администрацией ЗАТО г.

Радужный Владимирской области и ЗАО «Радугаэнерго»

В целях надлежащей организации работы по выполнению условий

инфраструктуры (централизованной системы холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 года № 2015-02-ВС (далее по тексту – Концессионное соглашение) МКУ «ГКМХ» проведена проверка по исполнению ЗАО «Радугаэнерго» условий Концессионного соглашения в присутствии представителя ЗАО «Радугаэнерго».

Проверка проводилась 07.02.2022 г.

Проверяемый период 2021 год.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе: за исполнением п.5.17 Концессионного соглашения, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13.

1.Контроль за соблюдением ЗАО «Радугаэнерго» условий п.5.17 концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по капитальным ремонтам, подлежащим выполнению Концессионером за счет средств Концедента, в 2021 году выполнены следующие работы по капитальным ремонтам:

	Объект капитального ремонта	Сумма выполненных работ, руб.	Срок проверки выполненных работ специалистами МКУ «ГКМХ»
1	Капитальный ремонт наружных сетей ХВС от ПГ-39 до ПГ-43 1 квартал ЗАТО г.Радужный Владимирской области	212 936,00	31.05.2021
2	Капитальный ремонт резервуаров чистой воды № 1, № 2 на УВС 3-го подъема квартал 13/4 ЗАТО г.Радужный Владимирской области	1 188 249,00	30.06.2021
3	Капитальный ремонт наружных сетей ХВС от ВК-25 до ПГ-33 1 квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области	181 781,00	02.07.2021
4	Капитальный ремонт наружных сетей ХВС от ПГ-49 до ПГ-64 3 квартал ЗАТО г.Радужный Владимирской области	1 551 035,00	21.07.2021
5	Капитальный ремонт артскважины № 4 строение 4 квартал 13/4 ЗАТО г.Радужный Владимирской области	165 361,00	30.08.2021
6	Капитальный ремонт наружных сетей ХВС от ПГ-67 до ПГ-73 3 квартал ЗАТО г.Радужный Владимирской области	1 741 675,00	30.08.2021

7	Капитальный ремонт наружных сетей ХВС к скважине № 6 строение 6 квартал 16 ЗАТО г.Радужный Владимирской области	90 963,00	13.09.2021
	<b>Всего</b>	<b>5 132 000,00</b>	

Выполненные работы по капитальным ремонтам объектов водоснабжения в 2021 году на сумму 5 132 тыс. руб. соответствуют условиям пункта 5.17. Концессионного соглашения.

2. Техничко-экономические показатели, техническое состояние Объекта Концессионного соглашения, соответствуют показателям, приведенным в приложении № 5 к Концессионному соглашению.

3. В соответствии с условиями концессионного соглашения (приложение № 6 Концессионного соглашения) в 2021 году выполнены работы:

- Модернизация теплового пункта на территории УВС 3-го подъема;
- Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-4 до здания "Славянка" квартал 17.

Вложенные Концессионером инвестиции в сумме 1 364,748 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе за счет амортизационных отчислений 1 364,748 тыс. руб., в реконструкцию вышеуказанных объектов Концессионного соглашения соответствуют предельным размерам расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагалось осуществить Концессионером в 2021 г. (приложение № 9 Концессионного соглашения), и объемам инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения (приложение №13 Концессионного соглашения).

Работы по реконструкции включены в инвестиционную программу ЗАО «Радугаэнерго» ЗАТО г. Радужный в сфере водоснабжения на 2021 – 2025 годы. Инвестиционная программа согласована с администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4.Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера соответствуют значениям, предусмотренным в Приложении № 7 Концессионного соглашения.

5. Фактический объем валовой выручки, полученной Концессионером, (40 775,5 тыс. руб.) превышает объем, приведенного в Приложении № 8 Концессионного соглашения.

Председатель МКУ «ГКМХ»



В. А. Попов

Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»



С. А. Волков