

Акт

о результатах контроля за исполнением пункта 5.17, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13, концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 . №2015-02-ВС, заключенного между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и ЗАО «Радугаэнерго»

В целях надлежащей организации работы по выполнению условий концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 года № 2015-02-ВС (далее по тексту – Концессионное соглашение) МКУ «ГКМХ» проведена проверка по исполнению ЗАО «Радугаэнерго» условий Концессионного соглашения в присутствии представителя ЗАО «Радугаэнерго».

Проверка проводилась 08.09.2020 г.

Проверяемый период 2016 год.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе: за исполнением п.5.17 Концессионного соглашения, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13.

1.Контроль за соблюдением ЗАО «Радугаэнерго» условий п.5.17 концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по капитальным ремонтам, подлежащих выполнению Концессионером за счет средств Концедента, в 2016 году выполнены следующие работы по капитальным ремонтам:

	Объект капитального ремонта	Сумма выполненных работ, руб.	Срок проверки выполненных работ специалистами МКУ «ГКМХ»
1	Участок магистрального водопровода от ВК-5 до поворота на СП-13 протяженностью 603 м, д.280мм	2 178 360,00	19.07.2016
2	Участок магистрального водопровода от ВК-5 до поворота на СП-13 протяженностью 188 м, д.280мм	913 590,00	27.07.2016
3	Участок магистрального водопровода от ВК-5 до поворота на СП-13 протяженностью 270 м, д.280мм	1 204 280,00	26.09.2016
4	Наружные сети холодного водоснабжения(ХВС) отПГ-59 до ПГ-	403 770,00	26.10.2016

63 3 квартала		
ВСЕГО	4 700 000,00	

Выполненные работы по капитальным ремонтам объектов водоснабжения в 2016 году на сумму 4700 000 руб. соответствуют условиям пункта 5.17. Концессионного соглашения.

2. Технико-экономические показатели, техническое состояние Объекта Концессионного соглашения, соответствуют показателям, приведенным в приложении № 5 к Концессионному соглашению.

3. В соответствии с условиями концессионного соглашения (приложение № 6 Концессионного соглашения) в 2016 году выполнены следующие работы по реконструкции объектов Концессионного соглашения:

- Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ -8 до ж/д № 7 1 квартала;

- Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ -11 (у здания суда) до ВК -10 – 2 (у здания учебного корпуса училища) квартал 17.

Работы по реконструкции включены в инвестиционную программу ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2016-2020 годы. Инвестиционная программа согласована с администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Вложенные Концессионером инвестиции в сумме 705 988 руб. (без учета НДС), в том числе за счет амортизационных отчислений 705 988 руб., в реконструкцию вышеуказанных объектов Концессионного соглашения не превышают предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагалось осуществить Концессионером в 2016 г. (приложение № 9 Концессионного соглашения), и объем инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, предусмотренный приложением №13 к Концессионному соглашению в объеме 742 174 руб. (без учета НДС).

4. Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера соответствует значениям, определенным в Приложении № 7 Концессионного соглашения.

5. Фактический объем валовой выручки, полученной Концессионером, (27 833 тыс. руб.) не превышает объема, приведенного в Приложении № 8 Концессионного соглашения.

Председатель МК «ГКМХ»

В. А. Попов

Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»

С. А. Волков

