

Акт

о результатах контроля за исполнением пункта 5.17, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13, концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 . №2015-02-ВС, заключенного между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и ЗАО «Радугаэнерго»

В целях надлежащей организации работы по выполнению условий концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 года № 2015-02-ВС (далее по тексту – Концессионное соглашение) МКУ «ГКМХ» проведена проверка по исполнению ЗАО «Радугаэнерго» условий Концессионного соглашения в присутствии представителя ЗАО «Радугаэнерго».

Проверка проводилась 09.09.2017.

Проверяемый период 2017 год.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе: за исполнением п.5.17 Концессионного соглашения, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13.

1.Контроль за соблюдением ЗАО «Радугаэнерго» условий п.5.17 концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по капитальным ремонтам, подлежащих выполнению Концессионером за счет средств Концедента, в 2017 году выполнены следующие работы по капитальным ремонтам:

	Объект капитального ремонта	Сумма выполненных работ, руб.	Срок проверки выполненных работ специалистами МКУ «ГКМХ»
1	Наружные сети холодного водоснабжения (ХВС) от ВК-43 до ПГ-76 3 квартал	761 193,00	29.05.2017
2	Наружные сети ХВС от ПГ-66 до ПГ-67 3 квартал	949 867,00	27.04.2017
3	Промывка резервуара питьевой воды № 1 УВС 3 подъема	698 312,00	27.06.2017
4	Магистральный водопровод от поворота на СП-13 до скважины № 1	1 577 382,00	29.08.2017

5	Наружные сети ХВС от ПГ-63 до ПГ-65 3 квартала	333 315,00	13.01.2017
6	Ввод сетей ХВС в жилой дом № 32 1 квартала	51 624,00	12.09.2017
7	Ввод сетей ХВС в жилой дом № 34 1 квартала	52 951,00	12.09.2017
8	Наружные сети ХВС от ПГ-67 до жилого дома № 8 3 квартала	126 090,00	15.09.2017
9	Ввод сетей ХВС в жилой дом № 37 1 квартала	115 574,00	25.10.2017
10	Наружные сети ХВС от ПГ-64 до жилого дома № 19 3 квартала	73 140,00	17.11.2017
11	Узлы учета холодной воды на артезианских скважинах № 1 П-строение 12, № 2П - строение 13, № 3П - строение 14 16 квартал	141 181,00	17.11.2017
	ВСЕГО	4 880 629,00	

Выполненные работы по капитальным ремонтам объектов водоснабжения в 2017 году на сумму 4880629 руб. соответствуют условиям пункта 5.17. Концессионного соглашения.

2. Техничко-экономические показатели, техническое состояние Объекта Концессионного соглашения, соответствуют показателям, приведенным в приложении № 5 к Концессионному соглашению.

3. В соответствии с условиями концессионного соглашения (приложение № 6 Концессионного соглашения) в 2017 году выполнены следующие работы по реконструкции:

- Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК (тубинг) до ПГ -11 (у здания суда) квартала 17;

- Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) до ПГ -12 квартала 17.

Работы по реконструкции включены в инвестиционную программу ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2016-2020 годы. Инвестиционная программа согласована с администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Вложенные Концессионером инвестиции в сумме 824 631 руб. (без учета НДС), в том числе за счет амортизационных отчислений 824 631 руб., в реконструкцию вышеуказанных объектов Концессионного соглашения не превышают предельные размеры расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагалось осуществить

Концессионером в 2017 г. (приложение № 9 Концессионного соглашения), и объем инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, предусмотренному приложением №13 Концессионного соглашения в объеме 865 915 руб. (без учета НДС).

4. Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на 2017 год соответствует значениям, предусмотренным в Приложении № 7 Концессионного соглашения.

5. Фактический объем валовой выручки, полученной Концессионером, (31 987 тыс. руб.) не превышает объема, приведенного в Приложении № 8 Концессионного соглашения.

Председатель МКУ «ГКМХ»

В. А. Попов

Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»

С. А. Волков

