

Акт

о результатах контроля за исполнением пункта 5.17, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13, концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 . №2015-02-ВС, заключенного между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и ЗАО «Радугаэнерго»

В целях надлежащей организации работы по выполнению условий концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 года № 2015-02-ВС (далее по тексту – Концессионное соглашение) МКУ «ГКМХ» проведена проверка по исполнению ЗАО «Радугаэнерго» условий Концессионного соглашения в присутствии представителя ЗАО «Радугаэнерго».

Проверка проводилась 08.09.2020 г.

Проверяемый период 2018 год.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе: за исполнением п.5.17 Концессионного соглашения, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13.

1.Контроль за соблюдением ЗАО «Радугаэнерго» условий п.5.17 концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по капитальным ремонтам, подлежащих выполнению Концессионером за счет средств Концедента, в 2018 году выполнены следующие работы по капитальным ремонтам:

	Объект капитального ремонта	Сумма выполненных работ, руб.	Срок проверки выполненных работ специалистами МКУ «ГКМХ»
1	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ПГ-55 до ПГ-63 3 квартала	1 383 301,00	31.05.2018г.
2	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ПГ-21А до ВК-19 1 квартала	549 382,00	14.06.2018г.
3	Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ПГ 71 до ПГ 73 3 квартала	973 465,00	31.07.2018
4	Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от скважины № 1 до УВС 3-го подъема	2 225 852,00	26.09.2018.
	Всего	5 132 000,00	

Выполненные работы по капитальным ремонтам объектов водоснабжения в 2018 году на сумму 5 132 000 руб. соответствуют условиям пункта 5.17. Концессионного соглашения.

2. Техничко-экономические показатели, техническое состояние Объекта Концессионного соглашения, соответствуют показателям, приведенным в приложении № 5 к Концессионному соглашению.

3. В соответствии с условиями концессионного соглашения (приложение № 6 Концессионного соглашения) в 2018 году выполнены следующие работы по реконструкции объектов Концессионного соглашения:

-Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК -10-3 (училище) до ВК -10-4 (столовая) квартала 17;

- Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК – 10-4 (столовая) до ВК -10-5 (КНС) квартала 17.

Кроме работ, определенных Концессионным соглашением, ЗАО «Радугаэнерго» выполнена следующая работа:

- Реконструкция скважины № 12 (замена насоса ЭЦВ8-40-120 на ЭЦВ8-25-100) 16 квартал строение 12.

Работы по реконструкции включены в инвестиционную программу ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2016-2020 годы. Инвестиционная программа согласована с администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Вложенные Концессионером инвестиции в сумме 928 476 руб. (без учета НДС), в том числе за счет амортизационных отчислений 928 476 руб., в реконструкцию вышеуказанных объектов Концессионного соглашения превышает предельные размеры расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагалось осуществить Концессионером в 2018 г. (приложение № 9 Концессионного соглашения), и объем инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, предусмотренному приложением №13 Концессионного соглашения в объеме 927 204 руб. (без учета НДС).

4.Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера соответствуют значениям, предусмотренным в Приложении № 7 Концессионного соглашения.

5. Фактический объем валовой выручки, полученной Концессионером, (33 458 тыс. руб.) не превышает объема, приведенного в Приложении № 8 Концессионного соглашения.

Председатель МКУ «ГКМХ»

В. А. Попов

Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»

С. А. Волков

