

## Акт

о результатах контроля за исполнением пункта 5.17, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13,

концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

от 17.09.2015 . №2015-02-ВС, заключенного между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и ЗАО «Радугаэнерго»

В целях надлежащей организации работы по выполнению условий концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 года № 2015-02-ВС (далее по тексту – Концессионное соглашение) МКУ «ГКМХ» проведена проверка по исполнению ЗАО «Радугаэнерго» условий Концессионного соглашения в присутствии представителя ЗАО «Радугаэнерго».

Проверка проводилась 11.02.2021г.

Проверяемый период 2020 год.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе: за исполнением п.5.17 Концессионного соглашения, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13.

1.Контроль за соблюдением ЗАО «Радугаэнерго» условий п.5.17 концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по капитальным ремонтам, подлежащих выполнению Концессионером за счет средств Концедента, в 2020 году выполнены следующие работы по капитальным ремонтам:

	Объект капитального ремонта	Сумма выполненных работ, руб.	Срок проверки выполненных работ специалистам и МКУ «ГКМХ»
1	Монтаж дополнительного ограждения из колючей проволоки санитарной зоны скважины № 5 строение 5 (2-й этап), скважины № 10 строение 10, скважины № 9 строение 9, скважины № 11 строение 11, скважины 3 3 строение 3 квартал 13/13 ЗАТО г.Радужный Владимирской области	799 883,00	24.01.2020
2	Капитальный ремонт сетей ХВС на территории горбольницы от ВК 17-21 до ВК 17-19 ЗАТО г.Радужный Владимирской области	445 516,68	28.08.2020
3	Капитальный ремонт сетей ХВС от ВК-5 до ПГ-6 10 квартал ЗАТО г.Радужный Владимирской области	781 762,17 143 862,00	28.08.2020 07.10.2020
4	Капитальный ремонт сетей ХВС от ПГ-16 до ПГ-79 квартал 1 ЗАТО г.Радужный	1 012 225,00	28.08.2020



	Владимирской области		
5	Капитальный ремонт сетей ХВС от ВК-60 до ВК-61 ЗАТО г.Радужный Владимирской области	329 994,00	07.10.2020
6	Капитальный ремонт сетей ХВС от ПГ-11 до ВК-20 (ЦДМ) 1 квартал ЗАТО г.Радужный Владимирской области	257 099,00	07.10.2020
7	Капитальный ремонт сетей ХВС от ВК-72А до ж/д № 12 3 квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области	48 969,00	15.10.2020
8	Капитальный ремонт сетей ХВС от ВК-33 1 квартал до ВК-62 3 квартал ЗАТО г.Радужный Владимирской области	813 400,00	23.11.2020
9	Капитальный ремонт сетей ХВС от ВК2 на территории УВС-3 подъема ЗАТО г.Радужный Владимирской области	499 289,15	23.11.2020
	<b>Всего</b>	<b>5 132 000,00</b>	

Выполненные работы по капитальным ремонтам объектов водоснабжения в 2020 году на сумму 5132 тыс. руб. соответствуют условиям пункта 5.17. Концессионного соглашения.

2. Техничко-экономические показатели, техническое состояние Объекта Концессионного соглашения, соответствуют показателям, приведенным в приложении № 5 к Концессионному соглашению.

3. В соответствии с условиями концессионного соглашения (приложение № 6 Концессионного соглашения) в 2020 году выполнены работы:

-Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-11 до ВК -1-10 (ВПЧ);

Кроме работ, определенных Концессионным соглашением, выполнена работа:

- Реконструкция скважины № 6 (замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на ЭЦВ8-25-110) 16 квартал строение 6.

Вложенные Концессионером инвестиции в сумме 894380 руб. (без учета НДС), в том числе за счет амортизационных отчислений 894380 руб., в реконструкцию вышеуказанных объектов Концессионного соглашения соответствуют предельным размерам расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагалось осуществить Концессионером в 2020г. (приложение № 9 Концессионного соглашения), и объему инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, предусмотренному приложением №13 Концессионного соглашения в объеме 894380 руб. (без учета НДС).

Работы по реконструкции включены в инвестиционную программу ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2016-2020 годы. Инвестиционная программа согласована с администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4.Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера соответствуют значениям, предусмотренным в Приложении № 7 Концессионного соглашения.



5. Фактический объем валовой выручки, полученной Концессионером, (35550,61 тыс. руб.) не превышает объема, приведенного в Приложении № 8 Концессионного соглашения.


Председатель МКУ «ГКМХ»



В. А. Попов



Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»



С. А. Волков

