

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное казенное учреждение "Дорожник"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Дорожно-строительное управление №3"	по ОКПО	
Стройка - Ремонт участка кольцевой автомобильной дороги от дома №22а (магазин "Магнит") 1 квартала до жилого дома №1 3 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области	по ОКПО	
Объект - Ремонт участка кольцевой автомобильной дороги от дома №22а (магазин "Магнит") 1 квартала до жилого дома №1 3 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области		
	Вид деятельности по ОКДП	
	номер	84
	дата	20.07.2021
	Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.11.2021	20.07.2021	02.11.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ЛС №5

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 2328,07244 тыс. руб.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					количество	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Раздел 1. Покрытие дороги						8

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (ОП п. 1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-14-1 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=6,98; ЗПМ=19	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,08	20894,28	1672
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			104% 60%		1298 749 3719
2	2	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой транспортерами	ФССЦп-01-01-01-042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1,92	129,81	249
		НР 0% от СП 0% от Всего с НР и СП					249
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	ФССЦп-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1,92	40,51	78
		НР 0% от СП 0% от Всего с НР и СП					78
4	4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-12-11 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=4,59; ЗПМ=19	ФЕРр68-12-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м2	2,488 +2,173+0,315	4995,68	12429
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			104% 60%		3819 2203 18451
5	5	Лом асфальтобетонный	ФССЦ-01.7.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	147,7872 +129,0762+18,711		

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	147,7872	40,51	5987
		НР 0% от СП 0% от Всего с НР и СП					5987
7	7	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-02-010-02 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=9,58; ЗПМ=19; МАТ=6,95	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,08	39946,91	3196
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%		1552 885 5633
8	8	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	351,46	2812
9	9	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-06-026-01 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=8,87; ЗПМ=19	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	1,9904 1,7384+0,252	416,18	828
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%		460 262 1550
10	10	Эмульсия битумно-дорожная	ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	2,050112 1,790552+0,25956	17993,16	36888

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (ОП п. 1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-10-1 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=3,87; ЗПМ=19; МАТ=7,67	ФЕРр68-10-1 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	100 т	1	383427,12	383427
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			104% 60%		10473 6042 399942
12	12	Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие пористые щебеночные и гравийные, марка I	ФССЦ-04.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	-101	3526,32	-356158
13	13	Смеси асфальтобетонные Тип А 11НЛ ц=5600/1,2*1,02=4760/7,72	С 1.	т	101	4760	480760
14	14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 12 км	ФССЦпг-03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	101	102,93	10396
		НР 0% от СП 0% от Всего с НР и СП					10396
15	15	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-06-031-01 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=4,31; ЗПМ=19; МАТ=18,13	ФЕР27-06-031-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	1000 м2	2,488 +2,173+0,315	46005,51	114462
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%		20623 11764 146849
16	16	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные Тип А 11ВЛ ц=6100/1,2*1,02=5185/7,72	С 2.	т	253,776 +221,646+32,13	5185	1315829

1 17	2 17	3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 12 км	4 ФССЦПг-03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	5 1 т груза	6 253,776	7 102,93	8 26121
		НР 0% от СП 0% от Всего с НР и СП					26121
18	18	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-06-008-01 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=6,99; ЗПМ=19; МАТ=16,3	ФЕР27-06-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,46	21203,04	9753
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%		3438 1961 15152
Раздел 2. Раздел 2. Устройство дождеприемных колодцев							
19	19	Прим. Демонтаж плит перекрытия 100 м ³ (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-02-002-01 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=7,8; ЗПМ=19; МАТ=8,78	ФЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м ³	0,0051	169196,49	863
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			130% 72%		677 375 1915
20	20	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	ФССЦПг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1,224	38,3	47
		НР 0% от СП 0% от Всего с НР и СП					47
21	21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	ФССЦПг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1,224	40,51	50

1	2	3	4	5	6	7	8
	НР 0% от СП 0% от Всего с НР и СП						50
22	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-04-001-01 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=4,8; ЗПМ=19; МАТ=4,95		ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	100 м3	0,0075	17916,09	134
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				142% 81%		57 32 223
23	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе		ФССЦ-02.3.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,825	494,2	408
24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-04-001-04 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=4,81; ЗПМ=19; МАТ=4,95		ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	100 м3	0,015	28718,65	431
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				142% 81%		178 101 710
25	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2		ФССЦ-02.2.05.04-1567 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	1,89	1052,63	1989
2 плиты перекрытия с вмонтированной решеткой							
26	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-02-002-01 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=7,8; ЗПМ=19; МАТ=8,78		ФЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,0051	223391,37	1139
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				130% 72%		848 469 2456
27	Плита перекрытия дорожная магистральная ПП-1а размером 1,2х1,2 объемом 0,17 м3, с отверстием под дождеприемник ц=9170,83/1,2*1,02=9354,25/7,72 шт		С 3.	шт	3	9354,25	28063

1	28	28	3	4	5	6	7	8
		Установка люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР23-04-011-01 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=5,72; ЗПМ=19; МАТ=6,36 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	240,99	723	
29	29	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	ФССЦ-08.1.02.06-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	4888,09	891 521 2135 9776	
30	31	Люк чугунный тяжелый	ФССЦ-08.1.02.06-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	6554,94	6555	
31	31	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-02-007-01 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=3,93; ЗПМ=19; МАТ=5,51 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,2	2966,81	593	
32	32	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 шт	0,08	9402,63	499 272 1364 752	
33	33	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-001-01 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=12,52; ЗПМ=19; МАТ=5,21 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,0075	44351,37	333	
34	34	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,765	4200,01	194 102 629 3213	

1	35	2	3	4	5	6	7	8	972
35	1	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-027-04 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЗПМ=19	ФЕР01-02-027-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м2	0,06	16207	8	972	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			80% 38%			778 369 2119	
36	36	Земля растительная	ФССЦ-16.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	4	574,45		2298	
Раздел 3. Раздел 3. Нанесение дорожной разметки									
37	37	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,2 м (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-016-02 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=8,14; ЗПМ=19; МАТ=4,28	ФЕР27-09-016-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	км	0,05	2514,7		126	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%			87 49 262	
38	38	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)	ФССЦ-01.5.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0042	102880		432	
39	39	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-016-05 Индекс к ФЕР-2020 (с Изм. 1-3) на 3 квартал 2020 г. ОЗП=19; ЭМ=8,14; ЗПМ=19; МАТ=4,28	ФЕР27-09-016-05 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	км	0,03	2514,7		75	
		Сметная прибыль от ФОТ						30	

ГРАНД-Смета 2021.1 Корпоративная

1 40	2 40	3 Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)	4 ФССЦ-01.5.01.01- 0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	5 Т	6 0,000315	7 102880	8 8	32 32
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого по акту								
С коэффициентом понижения по результатам торгов (К=0,88999997479)								
НДС 20%								
ВСЕГО по акту								
2 107 733								
45 923								
26 188								
2 179 844								
1 940 060,37								
388 012,07								
2 328 072,44								



Сдал: заместитель генерального директора по строительству,
ремонт и содержанию автомобильных дорог ГУП "ДСУ-3"

(должность, подпись, расшифровка)

Рау-

А.К. Фомин

М.П.



Принял: Начальник МКУ "Дорожник"

(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]

В.Г. Толкачев

М.П.

Проверил: Заместитель начальника, главный инженер МКУ "Дорожник"

(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]

А.В. Куриленко

Ведущий инженер (дорог) МКУ "Дорожник"

(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]

С.С. Грабко


Ведущий экономист МКУ "Дорожник"

(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]

Н.В. Дыбова

Строительный
контроль: ИП Логинов Максим Сергеевич



М.П.

[Handwritten signature]

М.С. Логинов