

**Дополнительное соглашение № 4 к концессионному соглашению
«В отношении системы коммунальной инфраструктуры
(централизованная система холодного водоснабжения)
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
от 17.09.2015 № 2015-02-ВС**

г.Радужный Владимирской области

10 августа 2022 г.

Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующая от имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Концедент», в лице главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области Колгашкина Андрея Валерьевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Радугаэнерго» в лице Генерального директора Волкова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 17.1. концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС (далее – Концессионное соглашение), постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 04.08.2022 № 1005 «О внесении изменений в концессионное соглашение «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС», заключили настоящее дополнительное соглашение к Концессионному соглашению о нижеследующем:

1. В целях обеспечения устойчивого водоснабжения населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области, надлежащего решения вопроса эксплуатации и обслуживания объектов водоснабжения ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

1.1. Изложить Приложения №№ 6, 9, 13 к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС в редакции согласно приложению к настоящему соглашению.

2. Во всем остальном условия Концессионного соглашения остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и является неотъемлемой частью концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для «Концедента», один – для «Концессионера».

От Концедента

Глава города
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

А.В. Колгашкин

« 10 » августа 20 22 г.
М.П.

От Концессионера

Генеральный директор
АО «Радугаэнерго»

С.А. Волков

« 10 » августа 20 22 г.
М.П.

Приложение № 6

**Задание и основные мероприятия на 2016 – 2040 г.г.
к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры
(централизованная система холодного водоснабжения)
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
от 17.09.2015 № 2015-02-ВС**

на 2016-2020 г.г.

№ п/п	Наименование объекта	Инвентар- ный номер объекта	Описание мероприятий по созданию и реконструкции	Предельные расходы на создание и реконструк- цию, тыс.руб. (без НДС)	Сроки создания, реконст- рукции и ввода объекта в эксплуата- цию
1.	Наружная сеть водопровода от ПГ-8 до ПГ-13 с отводами к домам №№2,3,7 в 1 квартале и зданию ДШИ	000001635	Выполнение работ по реконструкции участка сети от ПГ-8 до ж/д № 7 1 квартал (длина 170 м, диаметр 110 мм)	479,776	сентябрь 2016 г.
2.	Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110	000001671	Выполнение работ по реконструкции участка сети от ПГ-11 (у здания суда) до ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) 17 квартал (длина 71 м, диаметр 160 мм)	262,398	сентябрь 2016 г.
3.	Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110	000001671	Выполнение работ по реконструкции участка сети от ВК (тубинг) до ПГ-11 (у здания суда) 17 квартал (длина 170 м, диаметр 110 мм)	732,528	сентябрь 2017 г.
4.	Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110	000001671	Выполнение работ по реконструкции участка сети от ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) до ПГ-12 17 квартал (длина 31 м, диаметр 160 мм)	133,387	сентябрь 2017 г.

5.	Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110	000001671	Выполнение работ по реконструкции участка сети от ВК-10-3 (училище) до ВК-10-4 (столовая) 17 квартал (длина 96 м, диаметр 110 мм)	411,531	сентябрь 2018 г.
6.	Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110	000001671	Выполнение работ по реконструкции участка сети от ВК-10-4 (столовая) до ВК-10-5 (КНС) 17 квартал (длина 170 м, диаметр 110 мм)	515,673	сентябрь 2018 г.
7.	Наружная сеть водопровода от ПГ-11 в 1 квартале до ОССГ-1 оч. в 10 квартале	000001626	Выполнение работ по реконструкции участка сети от ПГ-11 до ВК-1-10 (ВПЧ) (длина 230 м, диаметр 225 мм)	894,38	сентябрь 2019 г.
8.	Наружная сеть водопровода от центрального водопровода на ОССГ-1 оч. до здания административного ОССГ-2 оч.в 10 квартале	000001627	Выполнение работ по реконструкции сетей холодного водоснабжения от ВК-1 до очистных сооружений северной группы (ОССГ) 2-я очередь (длина 350 м, диаметр 110 мм; длина 55 м, диаметр 63)	810,504	май 2020 г.
9.	Водопровод от артезианских скважин № 6, 7, 8, 11 в 16 квартале до УВС III подъема квартала 13/4	000000278	Выполнение работ по реконструкции сетей холодного водоснабжения от скважины № 6 до УВС 3-го подъема (длина 140 м, диаметр 225 мм)	344,639	ноябрь 2020 г.
10.	Артезианская скважина № 10 с насосной	000000266	Выполнение работ по реконструкции скважины № 10 (замена насоса ЭЦВ-10-65-110 на ЭЦВ-8-25-100) строение 10 квартал 16	171,002	ноябрь 2020 г.

на 2021-2025 г.г.

№ п/п	Наименование объекта	Инвентар- ный номер объекта	Описание мероприятий по созданию и реконструкции	Предельные расходы на создание и реконструк- цию, тыс.руб. (без НДС)	Сроки создания, реконст- рукции и ввода объекта в эксплуата- цию
1.	Тепловой пункт УВС-3 подъема квартал 13/4		Выполнение работ по модернизации теплового пункта на территории УВС 3-го подъема	1184,403	ноябрь 2021 г.
2.	Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119, 118, 116, 115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110	000001671	Выполнение работ по реконструкции сетей холодного водоснабжения от ВК-10-4 до здания «Славянка» квартал 17	177,244	ноябрь 2021 г.
3.	Водопровод от артезианских скважин № 1 и № 2 квартала 13/13 до УВС-III подъема квартала 13/4 Водопровод от артезианских скважин № 9А и № 10 квартала 16 до УВС III подъема квартала 13/4	000000277 000000279	Выполнение работ по реконструкции сетей холодного водоснабжения от ВК 6/16 до точки А/16 квартал 16 с водоводами к скважинам № 1 и № 5	1476,096	ноябрь 2022 г.
4.	Водопровод от УВС-III подъема квартала 13/4: 1.- до колодца № 11 квартала 13/20, 2.- до колодца № 33 квартала 9, 3.- до колодца № 42 квартала 9	000000286	Выполнение работ по реконструкции водовода от квартала 13 до квартала 1 (3 этапа)	4887,956	ноябрь 2023 г. ноябрь 2024 г. ноябрь 2025 г.

на 2026-2040г.г.

№ п/п	Наименование объекта	Описание мероприятий по созданию и реконструкции
1.	Узел водопроводных сооружений (г.Радужный, квартал 13/4)	1. Модернизация технологического оборудования узла водопроводных сооружений (квартал 13/4); 2. Реконструкция зданий и сооружений
2.	Наружные сети холодного водоснабжения (г.Радужный)	1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более
3.	Павильоны и технологическое оборудование артезианских скважин (г.Радужный, квартал 13/4)	1. Модернизация оборудования артезианских скважин (квартал 13/4); 2. Реконструкция павильонов артезианских скважин
4.	Наружные сети холодного водоснабжения в квартале 3 (г. Радужный)	1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более
5.	Наружные сети холодного водоснабжения в квартале 1 (г. Радужный)	1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более
6.	Наружные сети холодного водоснабжения в кварталах 13/4, 13/13, 13/20 (г. Радужный)	1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более
7.	Наружные сети холодного водоснабжения в квартале 17 (г. Радужный)	1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более
8.	Наружные сети холодного водоснабжения в кварталах 9,10 (г. Радужный)	1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более

Председатель
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный

О.Г. Митенин

Начальник отдела по контролю за техническим состоянием и текущим ремонтом объектов муниципального коммунального хозяйства
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный

Е.А. Кондрашенок

Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

С.А. Волков

Начальник планово-экономического
отдела
ЗАО «Радугаэнерго»

С.А. Бобешко

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, которые предполагается осуществить
к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры
(централизованной системы холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
от 17.09.2015 № 2015-02-ВС

Предельный размер расходов на создание и реконструк- цию	год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Сумма, тыс.руб. (без НДС)	742,174	865,915	927,204	894,380	1326,145	1361,647	1476,096	1527,577	1645,963
	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Сумма, тыс.руб. (без НДС)	1714,416	1880,00	1990,000	2030,00	2140,00	2250,00	2370,00	2500,00	2630,00
	год	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
	Сумма, тыс.руб. (без НДС)	2770,00	2920,00	3080,00	3250,00	3430,00	3620,00	3820,00		

Председатель МКУ «ГКМХ»
ЗАТО г.Радужный



О.Г. Митенин

Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

Заместитель председателя
по экономике, начальник ПЭО
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный

И.В. Лушников



С.А. Волков

Начальник планово-
экономического отдела
ЗАО «Радугаэнерго»

С.А. Бобешко

**Объем инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Концессионного Соглашения
к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры
(централизованной системы холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
от 17.09.2015 № 2015-02-BC**

Объем инвестиций в создание и реконструк- цию	год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Сумма, тыс.руб. (без НДС)	742,174	865,915	927,204	894,380	1326,145	1361,647	1476,096	1527,577	1645,963
	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Сумма, тыс.руб. (без НДС)	1714,416	1880,00	1990,000	2030,00	2140,00	2250,00	2370,00	2500,00	2630,00
	год	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
	Сумма, тыс.руб. (без НДС)	2770,00	2920,00	3080,00	3250,00	3430,00	3620,00	3820,00		

Председатель МКУ «ГКМХ»
ЗАТО г.Радужный



О.Г. Митенин

Заместитель председателя
по экономике, начальник ПЭО
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный

И.В. Лушникова

Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»



С.А. Волков

Начальник планово-
экономического отдела
ЗАО «Радугаэнерго»

С.А. Бобешко